

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KAZNENO POPRAVNI ZAVOD
POLUOTVORENOG TIP
MOSTAR

Broj: 01-04-2309/26

Datum: 24.9.2026. godine

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine
Zastupnički dom
Hamdije Kreševljakovića 3. 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno: 28-09-2026			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
OTK	-02-	428	/26

Ministarstvo pravde
Federacije Bosne i Hercegovine
Valtera Perića 15, 71 000 Sarajevo
n/r Ministar pravde FBiH
gosp- Vedran Škobić

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje- dostavlja se

Poštovani,

Dana 9.9.2026. godine Kazneno popravni zavod polutvorenog tipa Mostar zaprimio je zastupničko pitanje zastupnika gosp. Sanela Kajana u kojem se traže podaci o realizaciji projekta izgradnje novog KPZ u Mostaru.

U ostavljenom roku dostavljamo odgovore na pitanja gore navedenog zastupnika:

1. Koji su konkretni razlozi zbog kojih je izvođač radova zatražio novo produženje ugovorenog roka za završetak izgradnje novog Kazneno-popravnog zavoda Mostar, te da li Uprava KPZ Mostar i Federalno ministarstvo pravde smatraju da odgovornost za novo kašnjenje snosi izvođač radova, investitor ili obje ugovorne strane?

Tijekom izvođenja građevinskih radova sklopljen je i ugovor kojim se instalira i ugrađuje sustav tehničke zaštite. U idealnim uvjetima bilo bi dobro da nije došlo do preklapanja, međutim u želji da se skрати vrijeme izvođenja radova započeta je i instalacija sustava tehničke zaštite. Radi se o objektivnoj okolnosti na koju izvođač radova nije mogao utjecati.

2. Koliko je puta od zaključenja osnovnog ugovora produžavan rok za završetak projekta, koji su datumi zaključenih aneksa ugovora, koliko iznosi svaki produženi rok, te da li su zbog kašnjenja primijenjene ugovorne kazne, aktivirane bankarske garancije ili drugi mehanizmi zaštite interesa Federacije Bosne i Hercegovine?

Osnovni ugovor Nastavak izgradnje Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog i polutvorenog tipa u Mostaru je sklopljen dana 3.9.2024. godine u vrijednosti od 2.916.299,84 KM. (s pdv-om). Izvođač radova je uveden u posao 18.2.2025. godine te mu je tog datuma sukladno čl.10 Ugovora počeo teći ugovoreni rok završetka radova u trajanju od 12 mjeseci. Uz suglasnost nadzornog organa Građevinski institut d.o.o. GIBL Banja Luka rok izvođenja radova je produžen prvo do 31.7.2026.

godine a zatim još jedanput do 1.12.2026. godine. U oba slučaja izvođač radova je dostavio produljenja garancija traženih ugovorom. Zahtjevi i obrazloženja izvođača su odobreni od strane nadzornog organa tako da još nije bilo aktiviranja garancija.

3. Kolika je bila početna ugovorena vrijednost projekta, koliko iznosi vrijednost svih naknadno zaključenih aneksa ugovora, da li je došlo do povećanja ukupne vrijednosti projekta i koliki je ukupan iznos sredstava do sada isplaćen izvođaču radova?

Početna ugovorena vrijednost predmetnog ugovora je bila 2.916.299,84 KM. (s pdv-om). Nikakvi dodatni aneksi vezani za navedeni ugovor nisu sklapani niti je povećavana cijena radova utvrđena ugovorom. Također napominjemo da za ugovor o uslugama stručnog nadzora nije sklapan bilo kakav aneks niti je povećavan iznos usluge. Na datum 31.7.2026. godine ugovor je bio na 74,8 % realizacije tj. fakturirano je 2.181.481,09 KM.

4. Da li su Uprava KPZ Mostar i Federalno ministarstvo pravde proveli internu ili eksternu analizu odgovornosti za višegodišnje kašnjenje realizacije projekta, te da li su utvrđeni propusti u planiranju, provođenju postupaka javnih nabavki, upravljanju ugovorom ili stručnom nadzoru nad izvođenjem radova?

Nažalost kašnjenja su dijelom uvjetovana i limitiranim sredstvima koja se dodjeljuju za izgradnju novog KPZ Mostar. S obzirom da KPZ Mostar za navedenu izgradnju dobija u proračunu određene iznose za svaku godinu posebno, nije moguće bilo sklopiti jedan ugovor kojim bi se dovršila izgradnja tj. dinamiku uvjetuje dostupnost izvora financiranja. Također, zbog dugotrajne procedure javnih nabava pojedine nabave traju i više od 18 mjeseci (u slučaju izjavljene žalbe).

5. Koji je trenutno planirani rok završetka svih radova, tehničkog prijema objekta i njegovog stavljanja u funkciju, te postoje li okolnosti koje bi mogle dovesti do novih produženja rokova ili dodatnih financijskih obaveza po osnovu ovog projekta?

S obzirom na sve okolnosti, a cijeneći interes javnosti, uzimajući u obzir da je potrebno izvršiti nabavu još jednog dijela opreme može se tvrditi da se funkcionalni završetak izgradnje ovog kapitalnog objekta očekuje tijekom 2027. godine pod uvjetom da se predviđene procedure javnih nabava završe bez žalbenih postupaka.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

1. naslovu (2)
2. a/a



Ravnatelj

San Lončar